



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 28/8/25 Ora Inizio 9 Ora chiusura 10

Il giorno 28/8/25, alle ore 9 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- CANALE DI GUARDIA
- ROSMARINO - PROCEDIMENTO DI
- VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
A V.I.A.

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>9</u> - <u>10</u>
Arru Gianluca		- <u>09.00</u> - <u>10.00</u>
Fronterre Diego		- <u>09.00</u> - <u>10.00</u>
Caria Silvia		- - -
Giganti Giuseppe		- <u>9.00</u> - <u>10.00</u>
Caggiari Antonio		- <u>9</u> - <u>10</u>
Pischedda Barbara		- <u>9.00</u> - <u>10</u>
Mereu Sandro		- <u>9.00</u> - <u>10</u>
Atzori Monica		- <u>9.00</u> - <u>10.00</u>

Discussione:

CANALE DI GUARDIA

Alle ore 10 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 28/8/25 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

CANALE DI GUARDIA ROSMARINO

Il canale di guardia di Rosmarino è una progettazione con una dote finanziaria di 1 milione di euro e fa parte del contratto di quartiere vinto dalla Giunta Cherchi. Questa progettazione è stata considerata da tutte le Giunte che si sono succedute un'importante protezione della città dalle alluvioni, in particolare da quando è stato tombato il canale che parte dalla Via Puglie ai piedi del colle Rosmarino.

Nonostante le varie criticità e pericoli dovuti in particolare alle bombe d'acqua durante le precipitazioni di questi ultimi decenni, a parere della Commissione non c'è stata l'attenzione attesa per questa criticità.

I FATTI

La commissione appena insediata nel gennaio 2022 ha convocato l'Assessore ai lavori Pubblici e il dirigente per trasferire la forte preoccupazione e quindi la necessità di realizzare questa protezione della città con urgenza.

L'allegato 1 mostra la cronologia degli incontri a partire dal 13.01.2022 sino al 21.10.2022. Nella stessa data del 21.10.2022 nell'allegato 2 la commissione presenta le proprie considerazioni.

A. De Fato

CRONOLOGIA DEI CONTATTI

II COMMISSIONE / ASSESSORE

13/01/2022

La Commissione, in presenza dell'assessore e del dirigente, sulla criticità del canale di guardia Rosmarino chiede:

- di verificare l'ammontare della dote finanziaria e se il finanziamento è ancora disponibile (circa 1 milione di euro);
- di assegnare al più presto l'incarico di progettazione;
- di trasmettere alla commissione un cronoprogramma con tempi adeguati all'emergenza, con indicata la data di incarico al progettista e i tempi necessari per l'elaborazione del progetto;

L'assessore si impegna a consegnare entro 10 giorni il cronoprogramma.

08/03/2022

Su sollecitazione del presidente è pervenuta alla commissione una nota dell'assessore con i seguenti contenuti:

- entro 15 giorni verrà conferito l'incarico al progettista per la sola redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, che dovrà essere consegnato entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di incarico;
- qualora la somma disponibile (1 milione di euro) fosse sufficiente per la realizzazione dell'opera, si passerà alla progettazione definitiva-esecutiva, per la quale saranno necessari altri 90 giorni.

L'assessore si impegna di aggiornare la commissione con una frequenza almeno mensile.

15/07/2022

In assenza di comunicazioni da parte dell'assessore, la commissione avanza proposte per l'utilizzo della somma disponibile.

04/08/2022

In assenza di comunicazioni da parte dell'assessore, il presidente chiede al sindaco un incontro.

Subito dopo l'assessore dà la disponibilità per un incontro con la commissione, che avviene il 05/08/2022.

L'assessore illustra le due proposte già note alla commissione, comunicando che non capisce perché negli studi si insista con la soluzione A (utilizzo del canale tombato), in quanto già bocciata da ADIS.

L'assessore incontrerà il dirigente per chiarire questa perplessità.

La seconda proposta riguarda la creazione di un nuovo canale di guardia che collegherà il canale monte Cannas con il rio Cannas (già nota alla commissione).

08/08/2022

La commissione si riunisce per esaminare la situazione in totale assenza di notizie.

21/10/2022

La giunta approva il progetto di fattibilità tecnico economica senza dare alcuna informazione alla commissione.

Di seguito si riportano le considerazioni della commissione sul progetto approvato in giunta.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 56187/2025 del 06-10-2025
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Allegato 2

CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

Facendo riferimento alle precedenti sollecitazioni della seconda Commissione già a partire dall'inizio del 2022 e alla deliberazione di Giunta approvata la settimana scorsa, relativa al canale di Guardia (Contratto di quartiere 2), se ne condivide il contenuto, che coincide con le proposte avanzate dalla commissione.

Si evidenzia che la bocciatura da parte di ADIS della soluzione A, prevista nel progetto di fattibilità tecnico economica, non fa riferimento ad alcuna norma di legge che vieti la rifunzionalizzazione del canale tombato, considerato che lo stesso svolgeva la funzione di canale di guardia fino al momento in cui è stato tombato.

Dovendo adottare la soluzione B, approvata da ADIS e condivisa dall'Amministrazione, si chiede che con urgenza venga verificata la possibilità di procedere alla redazione del progetto di un primo lotto funzionale con l'utilizzo dei fondi già nella disponibilità dell'Amministrazione; l'obiettivo è di convogliare già da subito le acque verso il rio Cannas, per esempio mediante realizzazione del solo scavo necessario per ottenere la sezione prevista nel progetto.

Per poter verificare la fattibilità economica del lotto funzionale, diventa prioritario procedere alle necessarie indagini geologiche e geotecniche, che potevano essere avviate già dal mese di marzo 2022, in quanto a quella data ADIS aveva già espresso il proprio parere negativo per la soluzione A.

La commissione sollecita l'avvio delle indagini e la elaborazione del progetto del primo lotto funzionale in considerazione anche del fatto che l'ordine di grandezza dei costi per le indagini è già noto.

Facendo riferimento al quadro economico di massima approvato in Giunta, il lotto funzionale proposto dall'assessore, a parere della commissione, dovrebbe riguardare principalmente, come già detto, l'apertura del solo tratto di canale di guardia compreso tra il bacino di laminazione e il rio Cannas.

Per concretizzare la proposta è necessario:

Naturalmente, i costi reali per l'intervento, come evidenziato dallo stesso progettista, scaturiranno dall'esito delle analisi che, si ripete, devono essere avviate in tempi strettissimi e con la massima priorità.

La commissione propone che le attività di progettazione e di realizzazione del lotto funzionale vengano svolte nei tempi più celeri possibile, in considerazione che si verificheranno sicuramente eventi meteorici eccezionali, come già successo in passato, con gravi pericoli per le persone e le cose.

LA SECONDA COMMISSIONE

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 56187/2025 del 06-10-2025
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento