



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 19/5/25 Ora Inizio 11 Ora chiusura 12,30

Il giorno 19/5/25, alle ore 11 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- spallatura strada selbory
- _____
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>11</u> - <u>12,30</u>
Arru Gianluca		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Fronterre Diego		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Caggiari Antonio		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Pischedda Barbara		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Mereu Sandro	_____	- _____ - _____
Atzori Monica		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>

log 12.2

Discussione:

MENSA - SCUOLA SBRADON
Sempre su richiesta del personale insegnante e di alcuni genitori degli alunni che frequentano la scuola è stata aperta un'aula di lavoro sulla scuola e in particolare sulla mensa in costruzione. Di seguito si elencano le problematiche:
1) Il cantiere abbandonato sul terreno Fotof. 2
Indica un importo a base d'asta di € 279.018, un importo per la sicurezza € 8.370, un ribasso del 21,336% e quindi un importo da cantiere di € 227.683. Il RUP è Sig. Monicella, e il D.L. Sig. Fois.
L'inizio lavori data il " 23/11/23 con durata di 210 giorni naturali e consecutivi e quindi Fine lavori prevista per il 23 giugno 2024.

Alle ore 12,30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 13/5/25 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arquivo N. 30652/2025 del 27-05-2025
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

PIENSA SCUOLA SERBARI U

2) Il cantiere al momento appare in abbandono, con semi A più che invadono l'ingresso della scuola FOTO 3: detriti e barattoli vuoti ovunque, hanno l'idea di una mini discarica abusiva più che un cantiere in attività. FOTO 4: le recinzioni aperte e quindi il cantiere non controllato e una situazione A pericolo. FOTO 5

Il corpo insegnante comunica che non si vede nessuno la linea in corso e nessuno ha dato notizie sul Fine lavori. La situazione attuale del cantiere in adiacenza della scuola rappresenta anche secondo il corpo insegnante, uno "stato" poco decoroso, poco igienico e anche pericoloso, per gli alunni che frequentano la scuola.

E' urgente una pulizia del cantiere, il ripristino della recinzione compresa il riposizionamento dell'affermamento del cartello indicatore del cantiere. La scuola si rende conto della necessità di essere informata sulla data di esecuzione delle opere sia per una dovuta programmazione e sia perché le opere sono alla scuola -






Foto 2

truzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione
all'Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense"
Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU

CUP:
G45E22000580006 CIG: 9920809E90

Importo intervento: euro € 287.388,62

foto 2

E:

BASE D'ASTA:
SICUREZZA:

E:

IN FASE DI PRO
IN FASE DI ESEC

TAZIONE:
ONE:

NTIERE:

COMUNE DI CARBONIA
PIAZZA ROMA 1 09013 CARBONIA

€ 279.018,98

€ 8.370,54

21,396%

REP N. 11/2023 del 16/11/2023

€ 227.689,91

ING. MARIO MAMMARFI A
ING. ALESSANDRO FOIS
ING. ALESSANDRO FOIS
ING. ALESSANDRO FOIS
ING. ALESSANDRO FOIS

GEOM. FEDERICO TREBINI

23/11/2023

GG. 210 NATURALI E CONSECUTIVI
753/2024 DEL 10/01/2024

KFT COSTRUZION SRL

VIA DON ORIONE N.23 ARZANA(NU)

3207288225

kftcostruzioni@gmail.com

01512620913

2298571573



Foto
1

Comune di Carbonia
Protocollo Nr. 100 N. 3042/2015 del 27-05-2015
Doc. Principale - Classe: 81/20/03 - Data Documento

