

COMUNE DI CARBONIA

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Il sindaco
Pietro Morittu

L'assessore
Manolo Mureddu / Assessore ai Lavori Pubblici



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Investimento 2.1: "Rigenerazione urbana DPCM 21/01/2021"

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO

Progettisti

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Arch. Enrico Potenza / Progettista coordinatore

Ing. Mario Mammarella / Responsabile Unico del Procedimento

Supporto tecnico scientifico

Consulenza progettuale / Università di Cagliari

DICAAR Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura

Prof. Arch. Giorgio Peghin / coordinamento scientifico

Prof. Arch. Adriano Dessì / coordinamento progettuale

Arch. Anna Corda, Arch. Roberta D'Angelo / elaborazioni progettuali

Arch. Roberto Sanna, Arch. Gabriele Sanna, Arch. Luca Floris / collaborazione

Prof. Ing. Fausto Mistretta / strutture

Ing. Costantino Mastino / impianti

Indagini strutturali / Secured Solutions srl

Relazioni geologico-geotecniche / Geol. Fausto Pani

Livello progettuale

Fattibilità tecnica ed economica

Cod. identificativo pratica

22PRU01.00

Titolo elaborato: **ALLEGATI**

Cronoprogramma

Scala: _____

A15

Data di prima emissione: marzo 2023

Data di verifica del progetto:

Data di validazione del progetto:

Cronoprogramma

		Fase	Attività	data di inizio prevista	data di fine prevista	durata prevista	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE				8 MESE				9 MESE			
				gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3					
PROGETTAZIONE	DEF	Definitivo	Redazione progetto	01/11/2023	31/12/2023	60																																				
			Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni	01/01/2024	15/02/2024	45																																				
			Verifica progetto	16/02/2024	15/03/2024	28																																				
			Approvazione progetto	16/03/2024	31/03/2024	15																																				
	ESE	Esecutivo	Redazione progetto	01/04/2024	01/05/2024	30																																				
			Verifica progetto	02/05/2024	31/05/2024	29																																				
			Approvazione progetto	01/05/2024	15/05/2024	14																																				
ESECUZIONE	LLP	Esecuzione dei lavori	Consegna dei lavori	15/05/2024	16/05/2024	1																																				
			Allestimento cantiere	17/05/2024	31/05/2024	14																																				
			Demolizioni e rimozioni	01/06/2024	31/07/2024	60																																				
			Consolidamenti solai in CA	01/08/2024	31/10/2024	91																																				
			Consolidamenti capriate in CA	16/09/2024	15/12/2024	90																																				
			Nuovi solai e nodi verticali	01/11/2024	31/01/2025	91																																				
			Opere edili (servizi igienici, impermeabilizzazioni, ecc.)	16/12/2024	31/03/2025	105																																				
			Infissi e copertura	01/03/2025	31/05/2025	91																																				
			Impianti elettrici e speciali	01/05/2025	31/07/2025	91																																				
			Impianti di condizionamento	01/06/2025	31/08/2025	91																																				
			Impianti antincendio	01/07/2025	30/09/2025	91																																				
			Opere di completamento e finiture	01/08/2025	31/10/2025	91																																				
			Ascensori	01/08/2025	31/08/2025	30																																				
			Chiusura dei lavori	01/11/2025	30/11/2025	29																																				
			COLLAUDO	COL	Collaudo	Collaudo/Regolare esecuzione	01/12/2025	28/02/2026	89																																	
FUNZIONALITA'		Funzionalità e gestione	Presa in consegna delle opere	01/03/2026	31/03/2026	30																																				
			Funzionalità	01/04/2026	30/04/2026	29																																				
		ESECUZIONE LAVORI	TOTALE	15/05/2024	30/11/2025	564																																				
		ESECUZIONE PROCEDIMENTO	TOTALE	01/11/2023	30/04/2026	911																																				

Cronoprogramma

		Fase	Attività	data di inizio prevista	data di fine prevista	durata prevista	10 MESE				11 MESE				12 MESE				13 MESE				14 MESE				15 MESE				16 MESE				17 MESE				18 MESE			
				gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
PROGETTAZIONE	DEF	Definitivo	Redazione progetto	01/11/2023	31/12/2023	60																																				
			Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni	01/01/2024	15/02/2024	45																																				
			Verifica progetto	16/02/2024	15/03/2024	28																																				
			Approvazione progetto	16/03/2024	31/03/2024	15																																				
	ESE	Esecutivo	Redazione progetto	01/04/2024	01/05/2024	30																																				
			Verifica progetto	02/05/2024	31/05/2024	29																																				
			Approvazione progetto	01/05/2024	15/05/2024	14																																				
ESECUZIONE	LLP	Esecuzione dei lavori	Consegna dei lavori	15/05/2024	16/05/2024	1																																				
			Allestimento cantiere	17/05/2024	31/05/2024	14																																				
			Demolizioni e rimozioni	01/06/2024	31/07/2024	60																																				
			Consolidamenti solai in CA	01/08/2024	31/10/2024	91																																				
			Consolidamenti capriate in CA	16/09/2024	15/12/2024	90																																				
			Nuovi solai e nodi verticali	01/11/2024	31/01/2025	91																																				
			Opere edili (servizi igienici, impermeabilizzazioni, ecc.)	16/12/2024	31/03/2025	105																																				
			Infissi e copertura	01/03/2025	31/05/2025	91																																				
			Impianti elettrici e speciali	01/05/2025	31/07/2025	91																																				
			Impianti di condizionamento	01/06/2025	31/08/2025	91																																				
			Impianti antincendio	01/07/2025	30/09/2025	91																																				
			Opere di completamento e finiture	01/08/2025	31/10/2025	91																																				
			Ascensori	01/08/2025	31/08/2025	30																																				
			Chiusura dei lavori	01/11/2025	30/11/2025	29																																				
			COLLAUDO	COL	Collaudo	Collaudo/Regolare esecuzione	01/12/2025	28/02/2026	89																																	
FUNZIONALITA'		Funzionalità e gestione	Presenza in consegna delle opere	01/03/2026	31/03/2026	30																																				
			Funzionalità	01/04/2026	30/04/2026	29																																				
		ESECUZIONE LAVORI	TOTALE	15/05/2024	30/11/2025	564																																				
		ESECUZIONE PROCEDIMENTO	TOTALE	01/11/2023	30/04/2026	911																																				

Cronoprogramma

		Fase	Attività	data di inizio prevista	data di fine prevista	durata prevista	19 MESE				20 MESE				21 MESE				22 MESE				23 MESE				24 MESE				25 MESE				26 MESE				27 MESE			
				gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
PROGETTAZIONE	DEF	Definitivo	Redazione progetto	01/11/2023	31/12/2023	60																																				
			Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni	01/01/2024	15/02/2024	45																																				
			Verifica progetto	16/02/2024	15/03/2024	28																																				
			Approvazione progetto	16/03/2024	31/03/2024	15																																				
	ESE	Esecutivo	Redazione progetto	01/04/2024	01/05/2024	30																																				
			Verifica progetto	02/05/2024	31/05/2024	29																																				
			Approvazione progetto	01/05/2024	15/05/2024	14																																				
ESECUZIONE	LLP	Esecuzione dei lavori	Consegna dei lavori	15/05/2024	16/05/2024	1																																				
			Allestimento cantiere	17/05/2024	31/05/2024	14																																				
			Demolizioni e rimozioni	01/06/2024	31/07/2024	60																																				
			Consolidamenti solai in CA	01/08/2024	31/10/2024	91																																				
			Consolidamenti capriate in CA	16/09/2024	15/12/2024	90																																				
			Nuovi solai e nodi verticali	01/11/2024	31/01/2025	91																																				
			Opere edili (servizi igienici, impermeabilizzazioni, ecc.)	16/12/2024	31/03/2025	105																																				
			Infissi e copertura	01/03/2025	31/05/2025	91																																				
			Impianti elettrici e speciali	01/05/2025	31/07/2025	91																																				
			Impianti di condizionamento	01/06/2025	31/08/2025	91																																				
			Impianti antincendio	01/07/2025	30/09/2025	91																																				
			Opere di completamento e finiture	01/08/2025	31/10/2025	91																																				
			Ascensori	01/08/2025	31/08/2025	30																																				
			Chiusura dei lavori	01/11/2025	30/11/2025	29																																				
COLLAUDO	COL	Collaudo	Collaudo/Regolare esecuzione	01/12/2025	28/02/2026	89																																				
FUNZIONALITA'		Funzionalità e gestione	Presa in consegna delle opere	01/03/2026	31/03/2026	30																																				
			Funzionalità	01/04/2026	30/04/2026	29																																				
		ESECUZIONE LAVORI	TOTALE	15/05/2024	30/11/2025	564																																				
		ESECUZIONE PROCEDIMENTO	TOTALE	01/11/2023	30/04/2026	911																																				

pag,4/4