CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

I COMMISSIONE CONSILIARE

(Affari Istituzionali, Affari Generali, Personale, Polizia Locale, Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Turismo)

Seduta del 14/09/2026 Ora Inizio 16:00 Ora chiusura 18:00

il giorno 14/09/2026 alle ore 16:00 si è riunita la I Commissione presso la Sala Giunta per discutere il seguente ordine del giorno:

- **discussione sullo stato dei lavori pubblici relativi agli impianti sportivi polivalenti di via balilla, alla pista di atletica e al pattinodromo;**
- **Varie ed eventuali;**

	Delega	Firma	Ora ingresso-Ora uscita
Floris Giacomo			16:00-18:00
Pili Alberto			--
Grussu Luca			--
Diaferia Valentina			--
Giganti Giuseppe			--
Vincis Rita			--
Pischedda Barbara			--
Pili Francesca			16.00--
~~Atzori Monica~~	FIORI GIANLUIGI		16:00--
Cadoni Alessia			--
Garau Daniela			--

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 64010/2026 del 08-10-2026
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Verificata la presenza del numero legale, il presidente Floris dichiara aperta la seduta alle ore 16:00.

Presente in Commissione l'Assessore Mureddu il quale delinea un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture sportive dell'area di via Balilla.

Per quanto riguarda la pista di atletica, sono state ricevute le prescrizioni ufficiali della FIDAL, a seguito del sopralluogo del 31 luglio, utili ad adeguarne la posa del bitume e della superficie sintetica in vista dell'omologazione. Gli uffici, con il Direttore dei Lavori Claudio Mei, stanno valutando le prescrizioni per capire se necessiteranno di una variante di progetto e di bilancio. Nel frattempo è stato già autorizzato il subappalto per la posa del conglomerato e della gomma. Una volta riavviato il cantiere, i lavori alla pista si concluderanno in circa due tre settimane, con termine stimato dell'opera tra settembre e ottobre. L'installazione del solare termico è invece temporaneamente congelata, verrà comunque installato a breve.

Relativamente alle altre opere della Cittadella Sportiva, i lavori per la strada di collegamento dietro il palazzetto, utile a decongestionare il traffico e al passaggio pedonale durante le manifestazioni e gli orari scolastici, dovrebbero partire a metà ottobre. I primi di novembre prenderà il via lo stralcio relativo alle pensiline fotovoltaiche per circa 400 kW complessivi a servizio dei vari impianti, mentre a metà novembre si prevede l'inizio dei lavori di riqualificazione della pista e delle balaustre del pattinodromo. Per l'impianto di climatizzazione del Palazzetto dello Sport, del valore di circa un milione di euro, si procederà a metà ottobre con l'indizione di una gara negoziata, puntando all'aggiudicazione entro inizio anno nuovo.

Tra gli altri interventi programmati figurano l'affidamento alla ditta Cometec dei cavidotti per lo stadio Zoboli.

Alle ore 17:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta per mancanza del numero legale.

Il Presidente della Commissione *Il Segretario Verbalizzante*

Si approva il verbale della seduta precedente, tenutasi il 11/09/2026 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio comunale.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 64010/2026 del 08-10-2026
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento